



PRONTOPP® AZO Fließestrich

Protokoll zum Funktions- und Belegereifheizen

KNOPP GmbH als Hersteller des Anhydritbindemittels **PRONTOPP® AZO Compound 2000 F** empfiehlt damit hergestellte Calciumsulfatfließestriche ab dem 12. Liegetag nach Estricheinbau gemäß DIN EN 1264-4 aufzuheizen. Der Calciumsulfatfließestrich sollte nicht zu spät aufgeheizt werden, damit sich das Erreichen der Belegereife nicht unnötig verlängert.

Folgende Ausführung des Funktions- und Belegereifheizens führt zu einer sicheren Estrichtrocknung:

| Tag | | Datum | | Vorlauftemperatur |
|---------------|-------------------------|-------|--|--|
| 12. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen | 25°C |
| 13. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen | 25°C |
| 14. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen | 25°C |
| 15. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur | (min. 35°C max. 55°C) |
| 16. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur | (min. 35°C max. 55°C) |
| 17. | Tag nach Estricheinbau | | Funktionsheizen bei max. Vorlauftemperatur) | (min. 35°C max. 55°C) |
| 18. | Tag nach Estricheinbau | | Abschalten oder direkter Übergang zu Belegereifheizen | keine Temperatur |
| ab 19. | Tag nach Estricheinbau | | Belegereifheizen | (min. 35°C max. 55°C) |
| bis | Tage nach Estricheinbau | | Optionales Weiterführen des Belegereifheizens bis Belegereife eingetreten ist ¹⁾ | (min. 35°C max. 55°C) |
| | Tag nach Estricheinbau | | Feuchtigkeitsmessung CM-Messung im Querschnitt, Prüfguteinwaage 100 g | Restfeuchtegehalt ²⁾: CM-% |

- 1) Beim Einsatz von Wärmepumpen als Heizaggregat kann sich der Eintritt der Belegereife verlängern
2) Weist der Calciumsulfatfließestrich einen Restfeuchtegehalt $\leq 0,5$ CM-% auf, ist das Belegereifheizen beendet und es kann nach DIN 18560-1 mit der Bodenbelagsverlegung begonnen werden.

| | |
|------------------------|--|
| Auftraggeber | |
| Objekt/Gebäude | |
| Heizungsbauer | |
| Estrichfachbetrieb | |
| Datum Estrichverlegung | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Datum/Unterschrift | Auftraggeber | Bauleiter/ Architekt | Heizungsbauer | Oberbodenleger |
| Belegereifheizen | | | | |
| Folientest | | | | |
| CM-Restfeuchtemessung | | | | |